

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA-PE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA-PE  
 EXERCÍCIO: 2024  
 PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE 2024

Saulo Davi de Lima Silva  
 Responsável pela elaboração  
 CPF Nº 066.558.874-70

Talita Cardozo Fonseca  
 Prefeita  
 CPF Nº 704.431.514-31

Maria Ysmaylla Xavier Borges  
 Secretária de Obras e Urbanismo  
 CPF Nº 029.878.254.55

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO (26)	
		Nº ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)
TOMADA DE PREÇO 002/2020	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA		TERMO DE ADESAO 117/2015	446.781,93		35.299.724/0001/62	SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI	017/2020	21/09/2020	90 DIAS	444.680,32	21/12/2020	990 DIAS		449051	368.128,36	0,00	0,00	368.128,36	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 001/2021	Contratação de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria de Engenharia na Fiscalização e Acompanhamento das Obras e Convênios no município de Camutanga-PE		PREFEITURA DE CAMUTANGA			28.942.539/0001-89	S A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA		12/02/2021	365 DIAS	84.000,00	12/02/2022	730 DIAS		449051	238.000,00	21.000,00	21.000,00	238.000,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA		EMENDA PARLAMENTAR Nº 522 - SEPLAG - FEM			17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		28/10/2022	300 DIAS	185.507,11	24/08/2023	300 DIAS		449051	22.856,58	0,00	0,00	22.856,58	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA		EMENDA Nº 827/2020 - DEP. ISALTINO NASCIMENTO - SEPLAG - FEM			17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		10/11/2022	180 DIAS	1.170.737,70	10/05/2023			449051	305.693,07	0,00	0,00	305.693,07	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFORMA DA FACHADA DA UNIDADE MISTA		EMENDA Nº 41750025 - MINISTÉRIO DA SAÚDE			45.338.312/0001-48	CONSTRUTORA CONQUISTE		18/01/2023	180 DIAS	88.353,58	18/07/2023			449051	53.958,50	22.306,58	22.306,58	53.958,50	EM ANDAMENTO
<b>TOTAL</b>															<b>988.636,51</b>	<b>43.306,58</b>	<b>43.306,58</b>	<b>988.636,51</b>		

